

DETERMINA N. 61 DEL 09.11.2021 DEL RESPONSABILE UDP SISMA CENTRO ITALIA

OGGETTO: DETERMINA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE FINALIZZATO ALL'EMPOWERMENT DELLE GIOVANI GENERAZIONI NEL COMUNE DI MUCCIA (MC) - CIG: 8326160497, CUP: E13J17000130007 PER GRAVE INADEMPIMENTO E RITARDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 DEL D.LGS. 50/2016

PREMESSO CHE

- In data 23.03.2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa prot. 7499/E tra l'Associazione della Croce Rossa Italiana, il Comune di Muccia e l'Associazione Nazionale Magistrati, volto alla realizzazione di un Centro Polifunzionale destinato all'*empowerment* delle giovani generazioni nel Comune di Muccia (MC);
- in data 23.09.2019 è stata sottoscritta la Convenzione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 50/2016 per la progettazione e realizzazione del centro in oggetto, firmata dal Sottosegretario con delega di funzioni e gestione dell'UdP "Sisma Centro Italia", Barbara Debra Contini e dal Sindaco del Comune di Muccia, Mario Baroni;
- il RUP veniva individuato nella persona dell'Ing. Gustavo Ranalli;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 06.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione del Centro Polifunzionale per l'*empowerment* delle giovani generazioni" da mettere a gara per la realizzazione dell'opera;
- in data 22/06/2020 è stato pubblicato avviso di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con inversione dell'onere procedimentale ai sensi dell'art 1 comma 3 DL 32/2019 convertito in Legge 55/2019 e dell'articolo 133 comma 8 Dlgs 50/2016 e con criterio di aggiudicazione del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 con corrispettivo da stipulare a corpo;
- la Commissione di gara con verbale del 27.07.2020 ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico I.CO.M.E.S. srl;
- con Determina n. 4 del 25.09.2020 per un importo al netto del ribasso d'asta pari a € 777.233,68 IVA esclusa per lavori, oltre a € 22.261,94 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Provvedimento n. 258 del 30/08/2019 a firma del Presidente Nazionale CRI, veniva revocato l'incarico di RUP all'Ing. Gustavo Ranalli, nominando in sostituzione l'Ing. Marco Guglielmo Fioretti;
- in seguito alla rinuncia alla sottoscrizione del contratto da parte della I.CO.M.E.S. srl si è proceduto allo scorrimento della graduatoria e si è aggiudicato l'appalto all'operatore economico CO.PRO.L.A. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, CF/PIVA 02513990420 avente sede in Senigallia (AN) alla via Fratelli Bandiera n. 28, con un'offerta pari a € 777.233,68 IVA esclusa per lavori, oltre a € 22.261,94 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'aggiudicatario CO.PRO.L.A. ha indicato per l'esecuzione dei lavori l'impresa consorziata Co.ge.ta. srl CF/PIVA 06788210729 avente sede in Bisceglie (BA) alla via Benedetto Croce n. 56, successivamente sostituirla con l'impresa consorziata Tecno Services società cooperativa a r.l., C.F. e P.IVA 01768400432, avente sede in Via Volturmo n. 73, 62100 Macerata;



- ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria dell'aggiudicatario Co.pro.l.a. e della esecutrice dei lavori Tecno Services;
- in data 03.12.2020 l'affidatario ha costituito la cauzione definitiva n. IM 000037109 rilasciata da City Insurance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni;
- in data 23.12.2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato all'*empowerment* delle giovani generazioni nel Comune di Muccia (MC)
- il contratto è regolato e l'appaltatore è assoggettato al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici", di seguito anche solo "Codice"), dalle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163") applicabili ai sensi dell'art. 216 del Codice, nonché dalle disposizioni del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, oltre alle norme nel medesimo Contratto richiamate e nei relativi allegati, nonché da tutte le altre vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti l'oggetto dell'Appalto;
- in data 01.02.2021 è stato consegnato l'appalto con contestuale avvio dei lavori;
- la durata contrattuale dei lavori era fissata in 180 giorni con scadenza al 31/07/2021;
- in data 08.03.2021 il consorzio Co.pro.l.a. ha richiesto il pagamento dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art.35 comma18 del D.Lgs 50/2016 costituendo a tal fine polizza fideiussoria rilasciata dalla società City Insurance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni n.IM0000388874 emessa il 04.03.2021 per un importo pari ad euro 263.859,94;
- in data 09.03.2019 il RUP, attesa la legittimità della richiesta, ha concesso il pagamento della anticipazione contrattuale per l'importo di € 239.848,69 IVA esclusa;

VISTO CHE

- i lavori non sono stati iniziati nei termini contrattuali e nell'esecuzione dei lavori il consorzio Co.pro.l.a. non ha adempiuto alle prescrizioni di contratto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori;
- il Direttore dei Lavori è dovuto intervenire con 14 diversi Ordini di Servizio, constatando vari inadempimenti e accertando gravi ritardi da parte dell'impresa;
- In data 15.06.2021 la Direzione dei Lavori attestava una percentuale di avanzamento lavori pari al 11,556 % nonostante da cronoprogramma del progetto esecutivo la percentuale di avanzamento lavori avrebbe dovuto essere pari al 85% (con conclusione delle opere strutturali);
- con Nota del 26.07.2021 l'Appaltatore ha richiesto una proroga sull'ultimazione dei lavori, allegando un cronoprogramma e trasmettendo alcune proposte d'ordine di materiali;
- con Nota prot. n. 2021/33402/CN/U del 30.07.2021 è stata concessa all'Appaltatore una proroga di sessanta (60) giorni sul termine di conclusione dei lavori (in origine previsto per il 31.07.2021), visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori;
- con Nota (prot. CRI n. 2021/40879/CN/U del 23.09.2021) il Consorzio Co.pro.l.a. trasmetteva formale diffida alla propria impresa esecutrice Tecno Service Soc. coop a r.l., contestandone il gravissimo inadempimento alle obbligazioni contrattuali, risolvendo in danno il contratto stesso ed ordinando l'immediato rilascio del cantiere;



- con Nota trasmessa in data 24.09.2021 (prot. CRI al n. 41248 il 27/10/2021) l'appaltatore Co.pro.l.a. chiedeva una ulteriore proroga di 94 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- in seguito il Consorzio Co.pro.l.a., manifestando un contegno evidentemente contraddittorio, ha inviato diverse richieste di "affiancamento" alla ditta esecutrice Tecno Service (*cui nel frattempo era stato intimato di rilasciare il cantiere*) di altre consorziate (MA.DE. s.r.l.s. e Tecno Elettrica di Giacomini F. & Belenchia A. S.n.c. - rif. Nota prot. CRI n. 37336 del 30.08.2021 e GL Service di Gallo Dino – rif. Nota prot. CRI n. 41248 del 27/09/2021), senza trasmissione della necessaria documentazione a supporto;
- le richieste di integrazione documentale trasmesse dal RUP alle Note di cui al precedente punto vd. Note del RUP prot CRI n. 2021/37336/CN/U del 30/08/2021 e PEC del 04.10.2021) sono rimaste prive di riscontro alcuno;
- con Nota prot. n. 2021/41388/CN/E del 27/09/2021 il RUP comunicava il diniego alla richiesta di concessione di un'ulteriore proroga;
- in data 28/09/2021 è venuto a scadenza il termine di ultimazione dei lavori;
- il DL con relazione riservata del 06.10.2021 (prot. CRI n. 2021/42792/CN/E del 07/10/2021) ha relazionato in merito all'avanzamento dei lavori, accertando un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, constatando un ritardo di oltre 126 giorni, gravi approssimazioni nell'esecuzione dei lavori, sempre contestate tramite i vari ordini di servizio e arbitrarie interruzioni delle attività;
- il RUP con nota prot. n. 2021/42965/CN/U del 08.10.2021 ha invitato il DL a procedere gli atti di contestazione ai sensi dell'art. 108 co. 3 e 4 del D.lgs. 50/2016;
- con Nota 177/C27/2018/DL/MUCCIA/MC del 13.10.2021 il DL ha formulato la contestazione degli addebiti all'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 c.3 e c.4 del D.lgs. 50/2016, assegnando all'appaltatore un termine pari a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni;
- in data 22.10.2021 il consorzio Co.pro.l.a. nelle more del termine concesso per il deposito delle controdeduzioni ha notificato atto di citazione a giudizio, contestando l'avvio del procedimento ex art. 108 d.lgs. 50/2021;
- in data 28.10.2021 il consorzio Co.pro.l.a. ha trasmesso le proprie controdeduzioni all'atto di contestazione ai sensi dell'art. 108 da parte del Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO

- della Relazione riservata predisposta dal Direttore dei Lavori, trasmessa con Nota Rif.175/C27/2018/DL/MUCCIA/MC del 06.10.2021 (prot. CRI n. 2021/42792/CN/E del 07.10.2021), con la quale ha relazionato la Stazione Appaltante in merito all'avanzamento dei lavori, accertando un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e rilevando:
 - un ritardo nell'esecuzione delle opere di oltre 120 giorni;
 - che a tutto il 05.10.2021 l'Appaltatore ha maturato una penale pari a € 113.527,58, maggiore rispetto all'importo massimo della penale applicabile, di € 79.949,56;
 - che durante il corso dei lavori l'Appaltatore non ha mancato di rendersi autore di negligenti approssimazioni di esecuzione, contestate dagli organi di Direzione Lavori, giustificandole

- artatamente omettendo o stravolgendo i fatti nel tentativo di affrancarsi dalle proprie responsabilità;
- che l'inerzia operativa mostrata, le autonome interruzioni delle attività arbitrariamente adottate, il mancato rispetto degli stessi programmi elaborati dall'appaltatore, rappresentano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto;

RILEVATO

- con Nota prot. n. 2021/42965/CN/U del 08.10.2021 il RUP, vista la relazione riservata del DL del 06.10.2021, invitava il DL a procedere gli atti di contestazione ex art. 108 c.3 e c.4 del D.lgs. 50/2016, assegnando all'appaltatore un termine pari a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni;
- con Nota Rif. 177/C27/2018/DL/MUCCIA/MC del 13.10.2021 il DL ha contestato gli addebiti all'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 co. 3 e 4 del D.lgs. 50/2016, evidenziando che dalla consegna dei lavori l'andamento dei lavori è stato caratterizzato da un costante ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - che nonostante i ripetuti ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, deve rilevarsi il perdurare di una carente organizzazione di cantiere non rispondente alle effettive esigenze richieste dall'appalto e ai Programmi Esecutivi di Dettaglio presentati;
 - che l'organizzazione di cantiere, più volte contestata dalla DL ha generato un ritardo nell'esecuzione delle opere di oltre 120 giorni;
 - che l'organizzazione del lavoro da parte dell'Appaltatore non si è mai rivelata adeguata all'originaria propria ipotesi di produzione per il rispetto del termine di ultimazione contrattuale tanto che, a circa 80% del tempo contrattuale ulteriore rispetto all'originario termine di 180 giorni per dare compiuti i lavori, ha prodotto lavori consuntivabili corrispondenti a 14,020% dell'importo contrattuale, al lordo della quota di anticipazione contrattuale erogata dalla Stazione Appaltante e delle ritenute di legge ai fini previdenziali, oltre l'IVA di legge;
 - che la DL durante il corso dei lavori ha sempre provveduto ad impartire tempestivamente le disposizioni necessarie a garantire correttezza e continuità di esecuzione delle opere, anche accogliendo le proposte avanzate da codesto Appaltatore;
 - che durante il corso dei lavori l'Appaltatore ha operato con negligenza ed approssimazione nell'esecuzione degli stessi, puntualmente contestate dagli organi di Direzione Lavori, avanzando giustificazioni artatamente omessiva della realtà di fatto nel mero tentativo di affrancarsi dalle proprie responsabilità;
 - che l'inerzia operativa mostrata, le autonome interruzioni delle attività arbitrariamente adottate, il mancato rispetto degli stessi programmi elaborati dall'Appaltatore, rappresentano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto;
 - che un siffatto *modus operandi*, fortemente ostativo all'esecuzione dell'opera pubblica, ha condizionato negativamente l'operato dell'Ufficio della DL nell'esercizio del proprio ruolo di controllo finalizzato esclusivamente a garantire la corretta esecuzione dei lavori per conto della Stazione Appaltante nel rispetto delle tempistiche programmate e delle previsioni complessive di spesa;

DATO ATTO CHE

- in data 22.10.2021 l'Appaltatore nelle more del termine concesso per il deposito delle controdeduzioni ha notificato Atto di citazione a giudizio, contestando l'avvio del procedimento ex art. 108 d.lgs. 50/2021;
- in data 28.10.2021 l'Appaltatore ha trasmesso le controdeduzioni all'atto di contestazione ricevuto in data 12.10.2021 da parte del Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Arch. Vincenzo Sidoti;

CONSIDERATO CHE

- il RUP, Ing. Marco Guglielmo Fioretti, acquisite le controdeduzioni dell'Appaltatore e l'Atto di citazione notificato in data 22.10.2021, debitamente analizzato e condiviso con la U.O. Legale dell'Associazione ed esaminate le considerazioni del progettista e DL, ha trasmesso allo scrivente la proposta di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 n. prot. 2021/47086/CN/I del 08.11.2021, da intendersi ivi integralmente riportata, evidenziando in particolare:
 - l'inaccettabile ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - gli argomenti pretestuosi ariddotti per giustificare la perdurante inattività del cantiere;
 - la costante inosservanza degli ordini di servizio del DL e degli impegni via via assunti;
 - l'inverosimile presunta mancanza di liquidità derivante dalla mancata emissione del SAL richiesto (per il pagamento del quale non vi erano i presupposti di fatto e di diritto), atteso il pagamento dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale e l'avanzamento dei lavori pari solamente all'11% alla richiesta di emissione del SAL;
 - il danno cagionato nell'aver ritardato la realizzazione di un'Opera di interesse pubblico destinata alla comunità di Muccia, popolazione colpita dagli eventi sismici del 2016, come testimoniato dalla Convenzione di cui all'art. 20 del D. Lgs. 50/2016 stipulata con il Comune di Muccia;
 - il contenuto del Verbale di consistenza del 07.09.2021, nel quale il consorzio Co.pro.I.a. e la consorziata esecutrice Tecno Services soc. coop. a r.l. dichiaravano di impegnarsi ad allontanare dal cantiere i cumuli di terra entro la settimana successiva e ad iniziare le attività di posa in opera della struttura di carpenteria metallica da completarsi entro il 27.09.2021, impegni puntualmente disattesi, tanto che, le uniche attività eseguite sono consistite nell'avvio delle attività di montaggio delle strutture metalliche, rimaste tuttavia incompiute;
 - che ad oggi non sono stati allontanati dal cantiere né i cumuli di terra provenienti dalle attività di escavazione risultati non pericolosi (come ordinato con ODS n. 3 del 05/05/2021), né i cumuli di terra risultati pericolosi (come ordinato con ODS n. 8 del 16/06/2021);
 - che ad oggi non risulta pervenuta alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria per poter effettuare la verifica dei requisiti e la verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese indicate dall'appaltatore per affiancare la consorziata Tecno Services soc. coop. a r.l. nell' esecuzione dei lavori (MA.DE. s.r.l.s., Tecno Elettrica di Giacomini F. & Belenchia A. S.n.c. rif. Nota del 30.08.2021 prot. 37336);
 - che in data 23.09.2021 l'Appaltatore ha comunicato l'intervenuta risoluzione in danno e per grave inadempimento del rapporto contrattuale con la propria consorziata Tecno Service soc. coop. a r.l.;



- che in data 27.09.2021 il consorzio Co.pro.l.a. ha redatto un Verbale con il quale ha proceduto alla formale ripresa dell'area di cantiere dalla propria consorziata Tecno Service soc. coop. a.r.l., confermando nuovamente gli impegni di cui al Verbale di consistenza del 07.09.2021;
- che il termine di esecuzione dei lavori è scaduto il 28.09.2021;
- che l'avanzamento attuale dei lavori è pari al 14,020%;
- che i lavori risultano in ritardo anche secondo il cronoprogramma esecutivo prodotto dall'appaltatore in data 24.07.2021, secondo il quale le strutture in elevazione dovevano essere completamente ultimate entro il 31.08.2021, mentre le attività di realizzazione della copertura in legno dovevano avere inizio il 01.08.2021 e dovevano essere completamente ultimate entro il 31.10.2021;
- le gravissime e perduranti violazioni del cronoprogramma da parte dell'Appaltatore della propria ditta esecutrice;
- che gli ordini di servizio della DL sono rimasti puntualmente inadempiti e le altre richieste della DL sistematicamente inevase;
- che le contestazioni tardivamente sollevate dal Consorzio aggiudicatario si sono rilevate pretestuose e infondate attesa l'insussistenza di impedimenti oggettivi alla corretta esecuzione dei lavori;
- che il ritardo accumulato nella esecuzione dei lavori ha cagionato gravissimo danno agli interessi della collettività servita da Croce Rossa e connessi alla ricostruzione post sisma nell'area del cratere;
- che è ormai decorso l'intero tempo contrattuale e l'appaltatore ha accumulato un ritardo di oltre 120 giorni a causa del proprio comportamento negligente;
- che le controdeduzioni presentate dall'Appaltatore non riportano elementi probanti tali da giustificare i gravissimi ritardi e gli inadempimenti perpetrati, risultando pretestuose e strumentali;
- che il DL ha accertato che il ritardo accumulato dall'Appaltatore compromette irrimediabilmente la buona riuscita dell'opera;
- che, come accertato dalla DL, l'Appaltatore, alla data del 05.10.2021, ha maturato una penale pari a € 113.527,58, maggiore rispetto all'importo massimo delle penali applicabili pari a € 79.949,56;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 108 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 quando *il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;*
- ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto *"Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori e/o dei termini parziali indicati nel programma esecutivo che verrà fornito dall'appaltatore*

prima della sottoscrizione del verbale di consegna con le modalità previste dall'art. 23 del presente contratto, è applicata una penale giornaliera pari all' uno per mille dell'ammontare netto dell'appalto indicato all'articolo 3. [...]. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore";

- ai sensi dell'art. 15 del contratto d'appalto "Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione via pec, trasmessa all'indirizzo indicato all'art. 4, da parte del committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'articolo 108, da intendersi elencazione al presente contratto, nonché:

[...]

b) *Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori e/o del responsabile unico del procedimento, impartite attraverso ordine di servizio;*

[...]

f) *Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;*

[...]

k) *Ritardo nell'esecuzione dei lavori oltre ¼ del termine contrattuale;*

l) *Mancata esecuzione a due Ordini di Servizio, anche non continuativi, del Direttore dei Lavori";*

RILEVATO CHE

- il negligente comportamento fin qui tenuto dall'appaltatore è tale da compromettere l'interesse perseguito dall'Associazione della Croce Rossa italiana – OdV, dai Donatori nonché dal Comune di Muccia con la realizzazione dell'Opera;
- tutte le predette inadempienze, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono un comportamento gravemente omissivo del Consorzio aggiudicatario, il quale è venuto indubbiamente meno all'obbligo, contrattualmente assunto, di eseguire i patti nei tempi e termini convenuti, comportamento questo che, a norma dell'art. 1455 c.c., assume i caratteri della gravità e ciò sia in senso soggettivo, in relazione cioè all'interesse della Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV alla realizzazione di un'Opera dall'alto valore sociale, oltre che di tutela degli interessi dei soggetti donatori delle somme vincolate per i fini di cui sopra, sia in senso oggettivo, in relazione all'economia generale del contratto e all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale;
- solo con la risoluzione del contratto per grave inadempimento può essere tutelato l'ulteriore bene giuridico costituito dall'interesse dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV a liberarsi dal vincolo contrattuale, al fine di definire un nuovo contratto per realizzare il progetto del Centro Polifunzionale finalizzato all'*empowerment* delle giovani generazioni nel Comune di Muccia (MC);

PRESO ATTO

- della Relazione particolareggiata del DL del 06.10.2021;
- dell'Atto di contestazione degli addebiti da parte del DL all'Appaltatore ai sensi dell'art. 108 co. 3 e 4 del 13.10.2021;
- dell'Atto di citazione a giudizio del 22.10.2021 del Consorzio Co.pro.l.a., il cui contenuto si ritiene pretestuoso e strumentale ad evitare le inevitabili conseguenze della propria condotta irresponsabile e/o a minimizzarne gli effetti pregiudizievoli;

- delle controdeduzioni all'Atto di contestazione ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 da parte del Consorzio Co.pro.l.a. del 28.10.2021;
- della Proposta di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 del RUP del 08.11.2021;

CONSIDERATO

- il gravissimo danno causato alla Comunità locale dal gravissimo inadempimento dell'Appaltatore stante l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'Opera e quindi, al rispetto del termine per l'ultimazione dell'Opera, di cui agli artt. 20 e 21 del Capitolato speciale d'appalto i quali statuiscono l'inderogabilità dei termini di ultimazione dei lavori;
- l'urgenza sottostante alla realizzazione dell'Opera pubblica in quanto intervento realizzato da Croce Rossa Italiana in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA

- la normativa applicabile ed in particolare i principi di cui al D.lgs. 50/2016 e le previsioni contrattuali ed ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie in esame;

DETERMINA

- di risolvere il contratto d'appalto stipulato in data 23.12.2020 con Co.pro.l.a. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, CF/PIVA 02513990420, avente sede in Senigallia (AN) alla via Fratelli Bandiera n. 28, ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli articoli 6 e 15 del contratto di appalto, senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla Stazione Appaltante, per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- di ordinare al DL di provvedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, in conformità all'art. 108 comma 6 del D.lgs. 50/2016;
- di ordinare al collaudatore di provvedere alla redazione di un verbale di accertamento tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 108 comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016,
- di disporre la comunicazione della presente risoluzione all'Autorità Anticorruzione, nelle forme dalla stessa stabilite;
- di disporre l'escussione della polizza fideiussoria n. IM000038874 emessa da City Insurance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni il 04/03/2021 a garanzia dell'anticipazione contrattuale erogata in data 04/03/2021 per l'importo di € 239.848,69;
- di disporre l'escussione della cauzione definitiva n. IM000037109 emessa da City Insurance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni il 03/12/2020 a garanzia della corretta esecuzione del contratto d'appalto per l'importo di € 110.330,40;
- di assegnare termine di legge al consorzio Co.pro.l.a. ai sensi dell'art. 108 comma 9 primo cpv del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze e, in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese;
- di inviare tutta la documentazione all'Unità Operativa Legale della Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV al fine di valutare la possibilità di agire e resistere nei confronti del Consorzio Co.pro.l.a., per il risarcimento di tutti i danni;



- di comunicare, a cura del RUP, la determina di risoluzione al Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale ha effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
- di dare mandato al RUP ad adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari in seguito all'intervenuta risoluzione ed alla pronta ripresa dei lavori;
- di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere come per legge;
- di pubblicare il presente atto sul sito informatico della Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV nella sezione Amministrazione trasparente.

Roma, 09 NOV. 2021



**Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV
UdP Sisma Centro Italia
Il Responsabile
Dott. Marco Coletti**

